

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7136

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Códigos			Denominación		PMU	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año					Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 13 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8				
			Proyecto 01			8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	7,457,324.16	15,557,324.16	0.00	6,129,929.35	6,129,929.35	0.00	6,129,929.35	9,427,394.81				
01	0051		Construcci?n de Aceras y/o Contenes (			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00				
01	0052		Construcci?n de Aceras y Contenes (San			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				
01	0053		Construcci?n Callejones Calle San Franc			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
01	0054		Aporte para la Construcci?n de Callejon			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
01	0055		Acera y Contenes Calle Veronica (Junta			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00				
01	0056		Construcci?n de Escalones y Bad?n (Co			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00				
01	0057		Construcci?n de Callejones (Brukín)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
01	0058		Construcci?n de Callejones (Quinto Pat			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
01	0059		Construcci?n de Aceras y Contenes (P			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00				
01	0060		Construcci?n de Callejones (Hornigro Ca			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00				
01	0061		Aceras y Contenes (Bo, Quija Quieta El			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
01	0062		Aporte Construcci?n de Baderes (Junta			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
01	0063		Aporte Para Construcci?n de Baderes (P			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
01	0064		Construcci?n de Baderes (Centro de Pue			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	735,649.59	735,649.59	0.00	735,649.59	254,350.41				
01	0065		Comunicacion con la Autopista y Embelle			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00				
01	0066		Construcci?n de Aceras y/o Contenes (H			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00				
01	0067		Const. aceras y contenes en diferentes l			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457,324.16	7,457,324.16	0.00	4,794,279.76	4,794,279.76	0.00	4,794,279.76	2,663,044.40				
			Proyecto 02			5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	3,562,308.28	3,562,308.28	0.00	3,562,308.28	1,537,691.72				
02	0051		Acondicionamiento de Calle (La Lomita)			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	545,376.99	545,376.99	0.00	545,376.99	154,623.01				
02	0052		Mantenimiento y Reparaci?n de Aceras y C			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	949,941.90	949,941.90	0.00	949,941.90	950,058.10				
02	0053		Mantenimiento y Rep. de Camino Vecinales			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,066,989.39	2,066,989.39	0.00	2,066,989.39	433,010.61				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7136

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
			Proyecto 05			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
05	0051		Construcción de Parque 1era. Etapa (El			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
05	0052		Construcción Parque Hormigo (Sect. Hor			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
05	0053		Construcción Centro Comunal (El Maizal			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
05	0054		Construccion Centro Comunal (Las Delicia			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
05	0055		Embelllecimiento de Entradas (Autopista			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
			Proyecto 06			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	254,214.50	254,214.50	0.00	254,214.50	2,245,785.50	
06	0051		Reparación y Mantenimiento de Parques y P			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	254,214.50	254,214.50	0.00	254,214.50	1,745,785.50	
06	0052		Rep. Creación y Mantenimiento de Areas V			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
			Proyecto 07			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,516,389.53	6,816,389.53	0.00	1,511,114.47	1,511,114.47	0.00	1,511,114.47	5,305,275.06	
07	0051		Aporte Para Vaseo de Plato Iglesia Cat?l			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
07	0052		Const. funeraria municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516,389.53	6,516,389.53	0.00	1,511,114.47	1,511,114.47	0.00	1,511,114.47	5,005,275.06	
			Proyecto 20			2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	520,638.00	520,638.00	0.00	520,638.00	2,129,362.00	
20	0051		Compra de Materiales Para Reparacion de			2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	520,638.00	520,638.00	0.00	520,638.00	2,129,362.00	
			Proyecto 23			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
23	0051		Colocación de Sem?foros (Calle Duarte V			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
			Proyecto 24			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,600,000.00	
24	0051		Construccion Pozo Filtrante (San Franc			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
24	0052		Construcción Pozo Filtrante Calle Marit			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
24	0053		Aporte Para Construcción Pozo Filtrante			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
24	0054		Aporte Para Drenaje Pluvial (Babelal al			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
24	0055		Encache de Car?ada (Flor de Liz)			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7136

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
24	0056		Aporte Para Construció'n Pozo Filtrante			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
24	0057		Aporte Para Enmache de Ca?ada (Km.45)			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			Proyecto 25			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
25	0051		Reparacion De Ca?adas (San Miguel 3)			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
25	0052		Drenaje Pluvial (Los Multis Sto .Cent			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
TOTAL GENERAL						26,950,000.00	0.00	0.00	0.00	26,950,000.00	13,973,713.69	40,923,713.69	0.00	12,978,204.60	12,978,204.60	0.00	12,978,204.60	27,945,509.09	



1- Centralia General de Recaudacion, 2- Curul de Cuentas, 3- Comisi?n de Fiscalizaci?n y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direcci?n General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direcci?n General de Ingresos Municipales (DIGECOM)