

Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal (OAIM)

CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL, FECHA: FEBRERO 2017

GESTION 2016-2020

<u>Documentos anexados</u>	<u>Completo</u>	<u>Existe</u>	<u>No Existe</u>	<u>Incompleto</u>
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------

❖ Presupuesto	✓			
❖ Acta de Aprobación el Concejo de Regidores	✓			
❖ Contrato	✓			
❖ Cubicaciones				✓
❖ Procesos de contratación			✓	

VISION - VOLUNTAD - TRANSPARENCIA

RNC: 40108750-9

Proyecto: Remodelación Matadero Municipal
Concesionario: Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
Ubicación: Parte Norte calle Buenos Aires

Presupuesto remodelacion matadero Villa Altagracia etapa I

Fecha: 18/10/2016

N°	PARTIDAS	CANT.	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
I	MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACION, DEMOLICION Y RELLENO)					
1.01	Excavacion de material inservible con equipos (28.11x4.35x0.50)	61.14	m3	477.60	29,200.11	
1.02	Excavacion zapata para muros de blocks en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)(0.45x0.50)	3.68	m3	244.68	900.12	
1.03	Excavacion de zapata de columna en muro perimetral derecho (0.50x0.50x0.50) 8 columnas	1.00	m3	244.68	244.68	
1.04	Demolicion de hormigon en area comun (15.0x7.5)	112.50	m2	95.30	10,721.25	
1.05	Excavacion zapata de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54x0.45x0.50)	2.60	m3	244.68	635.31	
1.06	Excavacion de zapata de columna en muro lateral derecho en la parte trasera (0.50x0.50x0.50) 4 columnas	0.50	m3	244.68	122.34	
1.07	Suministro, colocacion y compactacion de material clasificado (caliche) para nivelacion del terreno (12x16.46)+((12.35x16.46)/2), espesor 0.20, esponjamiento 25%	74.79	m3	450.00	33,654.38	
1.08	Suministro y colocacion gravilla para terreno parte trasera (12x16.46)+((12.35x16.46)/2), espesor 0.10m	29.91	m3	900.00	26,919.00	
1.09	Excavacion de material inservible con equipos (28.11x4.35x0.50)	61.14	m3	477.60	29,200.11	
1.1	Suministro, colocacion y compactacion de material clasificado (caliche) para nivelacion del terreno (28.11x4.35x0.20)	24.46	m3	477.60	11,680.04	
1.11	Suministro, colocacion de gravilla para terreno parte frontal (28.11x4.35x0.10)	12.23	m3	900.00	11,005.07	
						154,282.39
II	HORMIGON ARMADO Y SIMPLE					
2.01	Construccion de zapata para muros de blocks en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)(0.45x0.30) G60 H210 AI TMA 3/8"	2.21	m3	6,668.69	14,719.47	



Proyecto: Remodelación Matadero Municipal
Concesionario: Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
Ubicación: Parte Norte calle Buenos Aires

Presupuesto remodelacion matadero Villa Altagracia etapa I

Fecha: 18/10/2016

N°	PARTIDAS	CANT.	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
2.02	Construccion zapata de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54x0.45x0.30) G60 H210 AI TMA 3/8"	1.56	m3	6,668.69	10,389.15	
2.03	Construccion de zapata de columna en muro perimetral derecho (0.50x0.50x0.30) 8 columnas, G60 H210 AI TMA 3/8"	0.60	m3	6,149.22	3,689.53	
2.04	Construccion de zapata de columna en muro lateral derecho en la parte trasera (0.50x0.50x0.30) 4 columnas, G60 H210 AI TMA 3/8"	0.30	m3	6,149.22	1,844.77	
2.05	Construccion de columnas en muro perimetral derecho (0.20x0.15x2.35) 8 columnas, G60 H210 AI TMA 3/8"	0.56	m4	27,343.92	15,421.97	
2.06	Construccion de columna en muro lateral derecho en la parte trasera (0.20x0.15x2.35) 4 columnas, G60 H210 AI TMA 3/8"	0.28	m5	27,343.92	7,710.99	
2.07	Construccion de viga de amarre para muros de blocks en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)(0.2x0.15) G60 H210 AI TMA 3/8"	0.49	m3	27,343.92	13,412.19	
2.08	Construccion de viga amarre de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54x0.15x0.20) G60 H210 AI TMA 3/8"	0.35	m3	27,343.92	9,466.47	
2.09	Construccion de losa plana en area de preparacion de cerdos (6.65x8.90), e=0.12m, G60 H210 AI TMA 3/8" @ 0.15m ambas direcciones	7.10	m3	14,528.35	103,183.25	
2.1	Construccion de fino losa plana en area de preparacion de cerdos (6.65x8.90), e=0.05m,	2.96	m3	4,776.37	14,134.47	
2.11	Construccion de fino en losa plana en edificio principal (8.25x5.53), e=0.05m,	2.28	m3	4,776.37	10,895.50	
2.12	Construccion de viga de coronacion para muros de blocks pared lateral derecha (35.45ml)(0.20mx0.15m) G60 H210 AI TMA 3/8"	1.06	m3	27,343.92	29,080.26	
2.13	Reparacion de vigas, y cantos de muros en edificio principal (parte interior y exterior)	1.00	pa	30,000.00	30,000.00	



Proyecto: Remodelación Matadero Municipal
Concesionario: Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
Ubicación: Parte Norte calle Buenos Aires

Presupuesto remodelacion matadero Villa Altagracia etapa I

Fecha: 18/10/2016

N°	PARTIDAS	CANT.	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
2.14	Construccion de piso en hormigon armado (10.55+7.53+4.06+8.9+7.7) ancho promedio 1.50m, e=0.20m, G60 H210 Al TMA 3/8" @ 0.20m ambas direcciones	58.11	m2	1,781.55	103,525.87	
						367,473.88
III	MUROS DE BLOCKS, FRAGUACHE, PAÑETE					
3.01	Construccion de muros de blocks #6 en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35), altura 1.6m	26.16	m2	817.89	21,396.00	
3.02	Fraguache de muros de blocks #6 en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)2, altura 1.6m	52.32	m2	138.05	7,222.78	
3.03	Pañete de muros de blocks #6 en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)2, altura 1.6m	52.32	m2	257.99	13,498.04	
3.04	Construccion de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54), altura 2.5m	28.85	m2	817.89	23,596.13	
3.05	Fraguache de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54)2, altura 2.5m	57.70	m2	138.05	7,965.49	
3.06	Pañete de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54)2, altura 2.5m	57.70	m2	257.99	14,886.02	
3.07	Construccion de muros de blocks #6 en area de preparacion de cerdos ((6.65+8.90)(2))- (2.10m2x3), altura 2.20m (incluye blocks de ante pecho sobre losa debajo de estos muros)	62.12	m2	817.89	50,807.33	
3.08	Fraguache de muros de blocks #6 en area de preparacion de cerdos ((6.65+8.90)(2))- (2.10m2x3), altura 2.0m)2 (incluye blocks de ante pecho sobre losa debajo de estos muros)	124.24	m2	138.05	17,151.33	
3.09	Pañete de muros de blocks #6 en area de preparacion de cerdos ((6.65+8.90)(2))- (2.10m2x3), altura 2.0m)2 (incluye blocks de ante pecho sobre losa debajo de estos muros)	124.24	m2	257.99	32,052.68	
3.10	Construccion de muros de blocks #6 en pared lateral derecha (35.45m)(0.60m)	21.27	m2	817.89	17,396.52	



Proyecto: Remodelación Matadero Municipal
Concesionario: Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
Ubicación: Parte Norte calle Buenos Aires

Presupuesto remodelacion matadero Villa Altagracia etapa I

Fecha: 18/10/2016

N°	PARTIDAS	CANT.	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
3.11	Fraguache de muros de blocks #6 en pared lateral derecha (35.45m)(0.6m)2	42.54	m2	138.05	5,872.65	
3.12	Pañete de muros de blocks #6 en pared lateral derecha (35.45m)(2.55m)2 (incluye torobon)	180.80	m2	357.99	64,722.80	
3.13	Construccion de muros de blocks #6 (8.25+5.53)2, altura 2 lineas de blocks (ante-pecho edificio principal)	11.02	m2	817.89	9,013.15	
3.14	Fraguache de muros de blocks #6 ((8.25+5.53)2)(2), altura 2 lineas de blocks (ante-pecho edificio principal)	22.04	m2	138.05	3,042.62	
3.15	Pañete de muros de blocks #6 ((8.25+5.53)2)(2), altura 2 lineas de blocks (ante-pecho edificio principal)	22.04	m2	257.99	5,686.10	
3.16	Pañete de muros de blocks #6 en pared frontal (4.40+7.95)(2.50m)2 (incluye torobon)	61.75	m2	357.99	22,105.88	
IV	MISCELANEOS					316,415.51
4.01	Suministro e instalacion de mesetas en granito con lavadero en gacebo para cerdos	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
4.02	Suministro e instalacion de mesetas en granito con lavadero en edificio principal	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
4.03	Revestimiento de muros en ceramica en el gacebo para cerdos (interior) ((6.65+8.90)(2))-((2.10m2x3), altura 3.0m	- 87.00	m2	847.79	73,757.73	
4.04	Revestimiento de muros en ceramica en el edificio principal (interior) ((8.25+5.53)2)-((1.65+1.65)2.10)), altura 3.0 m	75.75	m2	847.79	64,220.09	
4.05	Suministro y colocacion de pisos en granito en el edificio principal (8.25x5.53)	45.62	m2	1,389.12	63,375.13	
4.06	Suministro y colocacion de pisos en granito en el gacebo para cerdos (6.40x6.90)	44.16	m2	1,389.12	61,343.54	



CERTIFICACION

Por medio de la presente el Concejo de Regidores(as) en sesión extraordinaria celebrada en fecha 19 de de Octubre del año 2016, mediante **Acta No.14** aprobó por mayoría absoluta de regidores(as) la **Remodelación del Matadero Municipal**, por un monto de **RDS\$2,263.692.74** (dos millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos con 74/00) Esta construcción está a cargo de la **Ing.Cindy Carolina Pérez Raposo de Rodríguez**. Cedula No.001-1594911-7.

Presupuesto anexo.

Certificación Expedida en Villa Altagracia, a los 21 días del mes de Octubre del año 2016.



[Handwritten signature]
Lic. Félix Clemente Santana Echavarría
Presidente del Ayuntamiento



[Handwritten signature]
Sra. Gladys De Los Santos Pozo Del Pozo
Secretaria del Ayuntamiento

CONTRATO PARA LA REALIZACION DE UNA OBRA DETERMINADA

De una parte el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**, entidad de servicio social, creado en conformidad con las leyes que rigen los cabildos en la República Dominicana, con asiento social en Calle Duarte No.35, Municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, debidamente representado por el **DR. EDWIN GUARIONEX FERREIRA VERAS**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral marcada con los Nos.068-0011701-9, domiciliado en Calle Duarte No.35, Centro Ciudad, Municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, quien en el fiel ejercicio de sus funciones de esta prestigiosa institución de servicios y por mandato expreso del **Consejo de Regidores** de este honorable Ayuntamiento Municipal, se ha precisado la necesidad de requerir de equipos para servicios determinados, cumpliendo con sus funciones de brindar un servicios social eficiente se presta a formalizar el presente contrato que por su mismo nombre se denomina **LA PRIMERA PARTE**.

De la otra parte la **ING. CINDY CAROLINA PEREZ RAPOSO DE RODRIGUEZ**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, Ing Civil, provistos de la cédula de identidad y electoral marcada con los Nos. 001-1594911-7, domiciliada en este Municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, quien en lo que sigue del presente contrato se denomina **LA SEGUNDA PARTE**.

POR CUANTO: Las Convenciones entre particulares tiene fuerza de Ley entre los que las realizan de buena fe (Art.1134) del Código Civil de la República Dominicana.

ENTRE LA PARTE CONTRATANTE Y CONTRATADA SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Las parte contratante y contratada entienden que tienen suficiente capacidad jurídica para contratar y que gozan de sus derechos y prerrogativas que le otorga la constitución vigente de la República Dominicana, para asumir sus obligaciones en el presente contrato para la construcción de una obra determinada.

SEGUNDO: La primera parte el Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, debidamente representado por el honorable alcalde **Dr. Edwin Guarionex Ferreira Veras**, **CONTRATA** a la segunda parte para la remodelación, la realización de una obra determinada, específicamente la Remodelación de la Planta Física y el Espacio de Terrenos correspondiente al Matadero Municipal, ubicado en la parte norte de la Calle Buenos Aires, Municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana.

TERCERO: la segunda parte se obliga a dar **INICIO A LA OBRA** tan pronto y como le desembolse la primera parte, el primer pago de dinero en efectivo, se ha estipulado entre las partes entregar un avance inicial de un **(20%) Veinte Por Ciento**, correspondiente a la suma de **(RD\$2,263,308.26 Dos Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ocho Pesos Con Veinte y Seis Centavos)**, Moneda de Circulación Nacional en la República Dominicana y el dinero restante será pagado por la primera parte según la cubicación terminada de la obra por la segunda parte. **(RD\$2,263,308.26 Dos Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ocho Pesos Con Veinte y Seis Centavos)**, **TOTALIDAD** a pagar por la primera parte a la segunda parte, debido al cumplimiento de la terminación total de la obra, dinero que será recibido conforme en partes y según cubicaciones realizadas por la ingeniera contratada que se denomina la **SEGUNDA PARTE**.

CUARTO: A que se ha establecido en el presente contrato que la **Segunda Parte** se obliga con la **Primera Parte** para que la obra sea supervisada por un ingeniero de su elección, con calidad para esos fines, sin oposición de la **SEGUNDA PARTE** y se obliga la **Segunda Parte** a corregir cualquier desperfecto que se encuentre en la obra por vicios ocultos, por mala terminación, por construcción de material de mala calidad, por realizarse con materiales mal colocados y mal

QUINTO: la Segunda Parte se obliga con la Primera Parte a ser responsable en todas sus partes de comprar todo tipo de material gastable, material de construcción que será utilizado en la obra, así como también es responsable de diligenciar y pagar por los equipos que sean necesarios y usado para la construcción de la obra, todo esto corre por cuenta a pagar de la segunda parte. **TAMBIEN** se obliga con la **Primera Parte** a pagar los salarios devengados de cada uno de los trabajadores que use en la construcción de la obra, los gastos y pago correspondiente a la seguridad social de los trabajadores y el pago de cualquier accidente que ocurra por torpeza, negligencias imprudencias durante la permanencia de la obra, es de responsabilidad de la **SEGUNDA PARTE**.

SEXTO: la **PRIMERA PARTE** ha contratado con la **SEGUNDA PARTE** por ser una Ingeniera Calificada para estos fines, por tener al día Registro de Proveedores del Estado, Registro de constancia (R P E-54585) y estar Provista del RNC lo que le acredita para ser contratada por la primera parte en conformidad con la ley de constataciones pública, en la República Dominicana.

SEPTIMO: Para lo no estipulado en el presente **CONTRATO** las partes se remiten al derecho común en la República Dominicana y eligen domicilio en la Ciudad y Municipio de Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal, atribuyendo competencia y jurisdicción a este Distrito Judicial, para dirimir cualquier diferendo que se presente en la ejecución de este contrato.

Hecho y redactado de buena fe, en dos (02) originales en el Municipio de Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal, en la República Dominicana, A los Veinte (20) Días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Dieciséis (2016).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL


Contratante

DR. EDWIN G. FERREIRA VERAS

Representante


ING. CINDY C. PÉREZ RAOSO DE RODRIGUEZ
Parte Contratada.

Yo, **DR. PRAXEDES GOMEZ PEREZ**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, con cedula de identidad y electoral No.068-0004317-3, con estudio profesional en Calle Mella No.43, Municipio de Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal, Abogado Notario Público de los del Numero del Municipio de Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, Matriculado en el colegio de Notarios de la República Dominicana Bajo el No.6285 **CERTIFICO Y DOY FE**, que ante mi comparecieron personalmente los señores firmantes, por ellos y por la personería jurídica, a quienes doy fe conocer por sus respectivas cedula de identidad y electoral, cuyas referencias legales constan en el documento que antecede, los cuales están libres de tachas y acepciones que requiere la ley, comparecen ante mi despacho de manera libre y voluntaria, quienes actúan de buena fe, por lo que procedieron a estampar sus firmas, declarándome por separado bajo la fe del juramento que esa es la manera que acostumbran a firmar todos los actos de su vida Civil, Pública y Privada. En la Ciudad y Municipio de Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, A los Veinte (20) Días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Dieciséis (2016).


DR. PRAXEDES GOMEZ PEREZ
Notario Público
Mat.6285

Proyecto: REMODELACION MATADERO MUNICIPAL
 Concesionario: Ayuntamiento del municipio de Villa atlagracia
 Contratista: CINDY CAROLINA PEREZ RAPOSO

Ubicacion: PARTE NORTE CALLE BUENOS AIRES

Cubicación No. 1

Fecha: 20/11/17

No.	Descripcion	CANTIDAD	Cantidad	Precio	Valor	SUB-TOTAL	% CUBICADO	Cant.	Precio Unitario	Valor Cubicado
Trabajos Preliminares										
1.01	Excavacion de material inservible con equipos (28.11x4.35x0.50)	61.14	m3	RD\$477.60	29,200.11	29,200.11	100%	61.14	477.60	29,200.11
1.02	Excavacion zapata para muros de blocks en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)(0.45x0.50)	3.68	m3	RD\$244.98	900.12	900.12	100%	3.68	244.68	900.12
1.03	Excavacion de zapata de columna en muro perimetral derecho (0.50x0.50x0.50) 8 columnas	1.00	m3	RD\$244.68	244.68	244.68	100%	1.00	244.68	244.68
1.04	Demolicion de hormigon en area comun (15.0x7.5)	112.50	m2	RD\$95.30	10,721.25	10,721.25	100%	112.50	95.30	10,721.25
1.05	Excavacion de zapata de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (1.54x0.45x0.50)	2.60	m3	RD\$244.68	635.31	635.31	100%	2.60	244.68	635.31
1.06	Excavacion de zapata de columna en muro lateral derecho en la parte trasera (0.50x0.50x0.50) 4 columnas	0.50	m3	RD\$244.68	122.34	122.34	100%	0.50	244.68	122.34
1.07	Suministro, colocacion y compactacion de material clasificado (caliche) para nivelacion del terreno (12x16.46)+(12.35x16.46/2)), espesor 0.20, esponjamiento 25%	74.79	m3	RD\$450.00	33,654.38	33,654.38	100%	74.79	450.00	33,654.38
1.08	Suministro y colocacion gravilla para terreno parte trasera (12x16.46)+(12.35x16.46/2)), espesor 0.10m	29.91	m3	RD\$900.00	26,919.00	26,919.00	100%	29.91	900.00	26,919.00
#INEFI	Suministro, colocacion y compactacion de material clasificado (caliche) para nivelacion del terreno (28.11x4.35x0.20)	24.46	m3	RD\$477.60	11,680.04	11,680.04	100%	24.46	477.60	11,680.04
#INEFI	Suministro, colocacion de gravilla para terreno parte frontal (28.11x4.35x0.10)	12.23	m3	RD\$900.00	11,005.07	11,005.07	100%	12.23	900.00	11,005.07
HORMIGON ARMADO Y SIMPLE										
2.01	Construccion de zapata para muros de blocks en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)(0.45x0.30) G60 H210 Al TMA 3/8"	2.21	m3	RD\$6,668.69	14,719.47	14,719.47	100%	2.21	6,668.69	14,719.47
2.02	Construccion zapata de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54x0.45x0.30) G60 H210 Al TMA 3/8"	1.56	m3	RD\$6,668.69	10,389.15	10,389.15	100%	1.56	6,668.69	10,389.15
2.03	Construccion de zapata de columna en muro perimetral derecho (0.50x0.50x0.30) 8 columnas, G60 H210 Al TMA 3/8"	0.60	m3	RD\$6,149.22	3,689.53	3,689.53	100%	0.60	6,149.22	3,689.53
2.04	Construccion de zapata de columna en muro lateral derecho en la parte trasera (0.50x0.50x0.30) 4 columnas, G60 H210 Al TMA 3/8"	0.30	m3	RD\$6,149.22	1,844.77	1,844.77	100%	0.30	6,149.22	1,844.77
2.05	Construccion de columnas en muro perimetral derecho (0.20x0.15x2.35) 8 columnas, G60 H210 Al TMA 3/8"	0.56	m4	RD\$27,343.92	15,421.97	15,421.97	100%	0.56	27,343.92	15,421.97
					125,082.29					72,253.42

Proyecto: Remodelación MATADERO MUNICIPAL

Concesionario: Ayuntamiento del municipio de Villa Atlagracia

Contratista: CINDY CAROLINA PEREZ RAPOSO

Ubicación: PARTE NORTE CALLE BUENOS AIRES

Cubicación No. 1

Fecha: 20/11/17

No.	Descripción	CANTIDAD	Cantidad	Precio	Valor	SUB-TOTAL	% CUBICADO	Cant.	Precio Unitario	Valor Cubicado
1 Trabajos Preliminares										
1.01	Excavación de material Inservible con equipos (28.11x4.35x0.50)	61.14	m3	RD\$477.60	29.200.11	29.200.11	100%	61.14	477.60	29.200.11
3.06	Pañete de muro lateral derecho en la parte trasera después del baño (11.54)2, altura 2.5m	57.70	m2	RD\$257.99	RD\$14.898.02	14.898.02		57.70	257.99	
3.07	Construcción de muros de blocks #8 en área de preparación de cerdos ((6.65+8.90)(2))- (2.10m2x3), altura 2.20m (incluye blocks de ante pecho sobre losa debajo de estos muros)	62.12	m2	RD\$817.89	RD\$50.807.33	50.807.33	100%	62.12	817.89	50.807.33
3.08	Fraguache de muros de blocks #6 en área de preparación de cerdos ((6.65+8.90)(2))- (2.10m2x3), altura 2.0m)2 (incluye blocks de ante pecho sobre losa debajo de estos muros)	124.24	m2	RD\$138.05	RD\$17.151.33	17.151.33		124.24	138.05	
3.09	Pañete de muros de blocks #6 en área de preparación de cerdos ((6.65+8.90)(2))- (2.10m2x3), altura 2.0m)2 (incluye blocks de ante pecho sobre losa debajo de estos muros)	124.24	m2	RD\$257.99	RD\$32.052.68	32.052.68	100%	P.A	6,500.00	6,500.00
3.1	Construcción de muros de blocks #8 en pared lateral derecha (35.45m)(0.60m)	21.27	m2	RD\$817.89	RD\$17.396.52	17.396.52		21.27	817.89	
3.11	Fraguache de muros de blocks #6 en pared lateral derecha (35.45m)(0.6m)2	42.54	m2	RD\$138.05	RD\$5.872.65	5.872.65		42.54	138.05	
3.12	Pañete de muros de blocks #6 en pared lateral derecha (35.45m)(2.55m)2 (incluye torobon)	180.80	m2	RD\$357.99	RD\$64.722.80	64.722.80		180.80	357.99	
3.13	Construcción de muros de blocks #6 (8.25+5.53)2, altura 2 líneas de blocks (ante-pecho edificio principal)	11.02	m2	RD\$817.89	RD\$9.013.15	9.013.15	100%	11.02	817.89	9.013.15
3.14	Fraguache de muros de blocks #8 ((8.25+5.53)(2)), altura 2 líneas de blocks (ante-pecho edificio principal)	22.04	m2	RD\$138.05	RD\$3.042.62	3.042.62	100%	22.04	138.05	3.042.62
3.15	Pañete de muros de blocks #6 ((8.25+5.53)(2)), altura 2 líneas de blocks (ante-pecho edificio principal)	22.04	m2	RD\$257.99	RD\$5.688.10	5.688.10	100%	22.04	257.99	5.688.10
3.16	Pañete de muros de blocks #6 en pared frontal (4.40+7.95)(2.50m)2 (incluye torobon)	61.75	m2	RD\$357.99	RD\$22.105.88	22.105.88	100%	61.75	357.99	22.105.88
IV MISCELANEOS										
4.01	Suministro e instalación de masetas en granito con lavadero en gacabo para cerdos	1.00	ud	RD\$15.000.00	RD\$15.000.00	15.000.00	100%	1.00	15.000.00	15.000.00
4.02	Suministro e instalación de mesetas en granito con lavadero en edificio principal	1.00	ud	RD\$15.000.00	RD\$15.000.00	15.000.00	100%	1.00	15.000.00	15.000.00

Proyecto: Remodelación MATADERO MUNICIPAL

Concesionario: Ayuntamiento del municipio de Villa atagracia

Contratista: CINDY CAROLINA PEREZ RAPOSO

Ubicación: PARTE NORTE CALLE BUENOS AIRES

Cubicación No. 1

Fecha: 2014/1/7

No.	Descripcion	CANTIDAD	Cantidad	Precio	Valor	SUB-TOTAL	% CUBICADO	Cant.	Precio Unitario	Valor Cubicado
1	Trabajos Preliminares									
1.01	Excavacion de material inerte con equipos (28 11x4 35x0.50)	61.14	m3	RD\$477.60	29,200.11	29,200.11	100%	61.14	477.60	29,200.11
4.03	Revestimiento de muros en ceramica en el gacebo para cerdos (interior) ((6.65+8.90)(2))-((2.10m2x3), altura 3.0m	87.00	m2	RD\$487.00	RD\$42,369.00	42,369.00	100%	87.00	229.00	20,000.00
4.04	Revestimiento de muros en ceramica en el edificio principal (interior) ((8.25+5.53)(2))-((1.95+1.95)(2.10)), altura 3.0 m	75.75	m2	200	15,150.00	15,150.00	100%	75.75	200.00	15,150.00
4.05	Suministro y colocacion de pisos en granito en el edificio principal (8.25x5.53)	P.A	m2		22,500.00	22,500.00	100%	P.A	P.A	22,500.00
4.06	Suministro y colocacion de pisos en granito en el gacebo para cerdos (6.40x6.90)	P.A	m2		22,500.00	22,500.00	100%	P.A	P.A	22,500.00
4.07	Instalacion electrica	1.00	pa	40000	40,000.00	40,000.00	100%	1.00	40,000.00	40,000.00
4.08	Herreria	1.00	pa	30000	30,000.00	30,000.00	100%	1.00	30,000.00	30,000.00
4.09	Construccion de pozo septico		m3		97,718.28	97,718.28	100%	0.00	-	150,000.00
4.1	Construccion de baño (incluye revestimiento de ceramica, piso en ceramica, inodoro, lavamanos)	1.00	pa	74510.11	74,510.11	74,510.11		1.00	74,510.11	
4.11	Reparacion de cañada en parte trasera del matadero	1.00	pa	36356.8	36,356.8	36,356.80		1.00	36,356.80	
VI LIMPIEZA										
6.01	Limpieza final	1.00	pa	6200	6,200.00	6,200.00				
B GASTOS INDIRECTOS:										
1 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL.		0.1	10%	RDS	122,627.59	122,627.59			0.1	70,333.28
1.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS.		0.03	3%	RDS	36,758.28	36,758.28			0.03	21,099.99
1.002 SEGUROS Y FIANZAS.		0.025	2.5%	RDS	30,691.90	30,691.90			0.025	17,583.32
LQUIDACION Y PRESTS. LABORALES.										
-1.003 Ley 688		0.01	1%	RDS	12,282.76	12,282.76			0.01	7,093.33
CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias		0.001	0.1%	RDS	1,225.28	1,225.28			0.001	703.33
ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007,		0.18	18%	RDS	220,549.65	220,549.65			0.18	126,599.91
1.005 Artículo 4-Parrafo I)		0.03	3%	RDS	36,758.28	36,758.28			0.03	21,099.99
1.006 Transporte					37.6	37.6				264,453.15
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS.						460,703.72				967,786.99
TOTAL GENERAL.						1,686,979.58				

Proyecto: Remodelación MATADERO MUNICIPAL
Concesionario: Ayuntamiento del municipio de Villa alta gracia
Contratista: CINDY CAROLINA PEREZ RAPOSO
Ubicación: PARTE NORTE CALLE BUENOS AIRES

Cubicación No. 1

Fecha: 20/11/17

No.	Descripcion	CANTIDAD	Cantidad	Precio	Valor	SUB-TOTAL	% CUBICADO	Cant.	Precio Unitario	Valor Cubicado
101	Trabajos Preliminares Excavacion de material inservible con equipos (28.11x4.35x0.50)	61.14	m:3	RD\$477.60	29,200.11	29,200.11	100%	61.14	477.60	29,200.11

CUBICACION No. 1 : 967,785.99
 AVANCE 20% : 452,861.65
 TOTAL A PAGAR CUB. 1 : **515,124.34**

Proyecto: RENOVACION MATADERO MUNICIPAL
Concesionario: Ayuntamiento del municipio de Villa alkagracia
Contratista: CINDY CAROLINA PEREZ RAPOSO
Ubicación: PARTE NORTE CALLE BUENOS AIRES

Cubicación No.1

Fecha:20/1/17

No.	Descripcion	CANTIDAD	Cantidad	Precio	Valor	SUB-TOTAL	% CUBICADO	Cant.	Precio Unitario	Valor Cubicado
I Trabajos Preliminares										
1.01	Excavacion de material inservible con Equipos (2x.11x4.35x0.50)	61.14	m3	RD\$477.60	29.200.11	29.200.11	100%	61.14	477.60	29.200.11
2.06	Construccion de columna en muro lateral derecho en la parte trasera (0.20x0.15x2.35) 4 columnas, G60 H210 AI TMA 3/8"	0.28	m5	RD\$27.343.92	7.710.99	7.710.99	100%	0.28	27.343.92	-
2.07	Construccion de viga de amarre para muros de blocks en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)(0.2x0.15) G60 H210 AI TMA 3/8"	0.49	m3	RD\$27.343.92	13.412.19	13.412.19	100%	0.49	27.343.92	13.412.19
2.08	Construccion de losa plana en area de preparacion de cerdos (6.65x8.90), e=0.12m, G60 H210 AI TMA 3/8" @ 0.15m ambas direcciones	0.35	m3	RD\$27.343.92	9.466.47	9.466.47	100%	0.35	27.343.92	-
2.09	Construccion de fino losa plana en area de preparacion de cerdos (6.65x8.90), e=0.05m,	2.96	m3	RD\$4.776.37	14.134.47%	14.134.47	100%	2.96	4.776.37	-
2.11	Construccion de muro de bloques #5 en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35), altura 1.6m, promedio 1.50m, e=0.20m, G60 H210 AI TMA 3/8" @ 0.20m ambas direcciones	58.11	m2	RD\$1.781.55	103525.8705	103.525.87	100%	58.11	1.781.55	103.525.87
2.12	Construccion de muro lateral derecho en edificio principal (parte interior y	1.06	m3	RD\$4.776.37	RD\$10.895.50	10.895.50	100%	1.06	4.776.37	-
2.13	Construccion de muro lateral izquierdo en edificio principal (parte interior y	1.06	m3	RD\$27.343.92	RD\$29.080.26	29.080.26	100%	1.06	27.343.92	-
2.14	Construccion de muro lateral izquierdo en edificio principal (parte interior y	1.00	pa	RD\$30.000.00	RD\$30.000.00	30.000.00	100%	1.00	30.000.00	RD\$30.000.00
III MUROS DE BLOCKS FRAGUACHE PANELE										
3.01	Construccion de muros de blocks #5 en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35), altura 1.6m	26.16	m2	RD\$817.89	RD\$21.396.00	21.396.00	100%	26.16	817.89	21.396.00
3.02	Construccion de muros de blocks #6 en area de establo y posilga (2.15+2+4+2+1.85+4.35)2, altura 1.8m	52.32	m2	RD\$138.05	RD\$7.222.78	7.222.78	100%	52.32	138.05	7.222.78
3.03	Construccion de muro lateral derecho en la parte trasera despues del baño (11.54)2, altura 2.5m	57.70	m2	RD\$138.05	RD\$7.965.49	7.965.49	100%	57.70	138.05	-
3.04	Construccion de muro lateral izquierdo en la parte trasera despues del baño (11.54)2, altura 2.5m	57.70	m2	RD\$138.05	RD\$7.965.49	7.965.49	100%	57.70	138.05	-
3.05	Construccion de muro lateral izquierdo en la parte trasera despues del baño (11.54)2, altura 2.5m	57.70	m2	RD\$138.05	RD\$7.965.49	7.965.49	100%	57.70	138.05	-